

Überwachungsprotokoll (dezentrale Regenwasserbehandlung)

Gebiet	<i>Wuppertal</i>	Anlage	Bezeichnung/Typ	Fläche (m ²)	Q _{krit} (l/s)	Inbetriebnahme			
Standort	<i>Ronsdorfer Straße</i>	<i>FiltaPex (TFS 11006)</i>	<i>0-1-2200 (Beton)</i>	<i>1.120</i>	<i>16,15</i>	<i>31.01.2012 (Einbau)</i>			
Durchführung	Name	Husemann	Husemann	Sosinka	Sosinka	Husemann	Grüning	Husemann	Fleck/Kegel
	Firma	Pecher	Pecher	Pecher	Pecher	Pecher	Pecher/WSW	Pecher	WSW
	Datum	31.01.2012	06.02.2012	12.03.2012	22.03.2012	26.06.2012	25.09.2012	20.11.2012	31.01.2013
	Uhrzeit	09:00	09:30	12:00	11:00	10:00	09:00	11:00	07:30
	Temperatur (°C)	-6	-5	10	15	18	14	8	6
Sichtprüfung	Anlage in Betrieb?	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
	Rückstau/Überstau vorhanden?	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
	Zulauf verlegt?	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
	Bemerkungen	Inbetriebnahme	keine Besonderheiten	keine Besonderheiten	keine Besonderheiten	keine Besonderheiten	regnerisch	keine Besonderheiten	regnerisch - Einstau
Prüfung der Anlage	Anlage geöffnet?	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
	Sichtprüfung Schwimmstoffe?	-	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja
	Sichtprüfung Schlammfang?	-	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein
	Sichtprüfung Ab-/Zulauf?	-	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
	Bemerkungen	Anlage i.O.	Anlage i.O.	Anlage i.O.	Anlage i.O.	Anlage i.O.	Anlage i.O.	Anlage i.O.	Anlage i.O.
Reinigung/ Wartung	Art und Menge an Grobstoffen	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
	Reinigung erforderlich?	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
	Wartung erforderlich?	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
	Reparatur erforderlich?	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
	Bemerkungen	Inbetriebnahme	Schwimmstoffe erkennbar	Leitern montiert - Schacht entleert					
Regenereignis	Beobachtung allgemein						Einstau		Einstau
	Überlauf der Anlage im Vergleich zu anderen Anlagen/Einläufen?	-	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
	"Menge" Rückstau?	-	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
	Bemerkungen						Regen		Regen